

高橋工業製 スチールベルト式ミニフリーザー  
(SSJ-150RF-7.7S型)

整備～撤去工事実施項目 (2016.10.25-29)

伝票日付	伝票No	品 名	数 量	単 価	金 額	一 式 金 額
28/10/31	3462	※既設フリーザー撤去搬出の為 附带工事				
		1. 冷媒 回収工事 ①空冷コンデンサー(3/8弁あり) 回収 ②フリーザーは冷凍機にて 回収 ③レバーは液入口、出口弁 閉める ④回収器 フロンポンプ (100K)	1 式			
		2. 冷凍機 オイル交換、コア 及び オイルフィルター 新替工事 ・油 (スズ 3GS) ・コア・オイルフィルター ・オイル処理	1 式 2 缶 1 個 1 式			
		3. 冷凍機、空冷コンデンサー、フリーザー配管 縁切り盲鉄板溶接、ガス封入工事 ・鉄板、消耗品	1 式 1 式			
		4. フリーザー 両サイドドア 及び 金物 取外 制御盤 張出し部 取外	1 式			
		5. 既設フリーザー運転、データ収集 (温度、圧力チェック)	1 式			
		6. 出張、諸経費	1 式			

